

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.: COPMANS JAN  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0477/790 480  
e-mail: -

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4821574  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 15/03/2017



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:  
Boeyen  
Kon. Astridlaan 73  
2550 KONTICH

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: BEL IS STUK (DEUR ZOU OPEN STAAN) BAUTERSEMSTRAAT 15/1STE VERD MECHELEN 2800  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: Kies een item.  
Datum onderzoek: 15/03/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2042 Onderzoeker: FITEN SVEN  
Eigendom van: - Boeyen  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: teco Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 12.85 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 2p 40A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 2.15 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

**ZIE SCHEMA**

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I GEEN

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

