



VZW - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: **10 3534 2610 / 10**



N 219704

Real code:

11

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West-Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: **Sven Deweer**
Doornik 7742
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE **670402929**

Naam, voornaam: **Smekens, Buelens**
Adres: **Neidoornlaan 38 - 2 verd. links**
Post nr. + Stad: **2640 Mortel**
Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woonruimte
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☒ Renov. na schade	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	verkoop van een woonruimte			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. 359413	meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.:	
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ bevestigd	
	Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 10 mm ² - Type: bestaand		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA	Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen: 17+1
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 10,7 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau 0,770 MO	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	☐ Nihil
Visum DNB of aangestelde:	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie **voldoet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie **voldoet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

14.09.2011 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezaker:

Naam: **Van Ayl L** Agent nr. **3534** Datum: **14.09.2011**

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): **1** ☒ Eéndraadsschema(s): **4**

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.